

Tekninen lautakunta	§ 15	11.02.2021
Kunnanhallitus	§ 46	15.02.2021
Valtuusto	§ 2	22.02.2021

MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)

409/2.20.200/2018

Teknltk 11.02.2021 § 15

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu 1.545.000 euroa Kirkkosaaren kevyenliikenteen väylän rakentamiseen ja Kirkkotien sillan uusimiseen. Hanke käsittää Kirkkotien katujärjestelyjä Muhosjoen molemmin puolin, uuden sillan rakentamisen ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen välille Kirkkotie - Ponkila.

Hankkeelle on haettu ja budjetoitu harkinnanvaraista Traficomien rahoitusta 780.000 pyöräilyn edistämiseen katuverkolla. Traficomien 19.1.2021 päätöksen mukaisesti Muhoksen Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä ei kuulu avustettavien hankkeiden joukkoon.

Hankkeen katusuunnitelmat ovat valmistuneet ja suunnitelmat asetettu julkisesti nähtäville ja hankkeen vesilain mukainen lupahakemus on asetettu vireille.

Samalla hankkeen aikataulu ja kustannusarvio on tarkentunut. Katusuunnitelman kustannusarvion mukaan sillan rakentamisen ja suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 1.157.000 euroa ja liittyvien katujen ja kevyenliikenteenväylien rakentamisen ja suunnittelun kokonaiskustannukset ovat 477.000 euroa. Koko hanke yhteensä 1.634.000 euroa. Hankkeella on lisäksi kustannusriski sillan tulopenkereen vahvistamistoimien osalta. Kirkkosaarentien sillan tulopenkereille on alustavien geotutkimusten perusteella mahdollisesti tehtävä pohjanvahvistustoimenpiteitä joiden kustannusarvio 360.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten osalta on syytä varautua noin 2.000.000 euroon.

Hankkeen toteutuksen suunniteltu eteneminen:

1. varsinainen rakennussuunnitteluvaihe. Suunnittelun ja rakennuttamisen hankinta, täydentävät pohjatutkimukset, rakennussuunnitelmien laadinta, ohjaus, tarkastaminen ja hyväksyminen. Aikataulu 2/2021 - 9/2021, kustannusarvio 110.000 euroa.
2. rakentamisen hankinta 10-11/2021
3. rakentamisen aloitus 12/2021, kustannusarvio 150.000 euroa
4. rakentamisen loppuunsaattaminen vuoden 2022 aikana 1.380.000 - 1.740.000 euroa.

Hankkeen lopullinen kustannusarvio saadaan pohjatutkimusten valmistumisen jälkeen. Lisäksi hankkeen laajuutta voidaan rajata esimerkiksi päättämällä Kirkkotien varren kevyenliikenteenväylän rakentaminen Nahkurintie nimisen kadun risteykseen.

Hankkeen vesilupamenettely muodostaa aikatauluriskin. Vesilain mukainen lupakäsittelyajat ovat olleet noin yksi vuosi. Tietyissä tapauksissa hankkeelle on mahdollista saada aloituslupa ennen vesilain mukaisen luvan lainvoimaisuutta.

Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteenväylän rakentamista jatketaan valmistelun mukaisesti.

2. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi vahvistetaan enintään 2.000.000 euroa.

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan menot kohtaan Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 260.000 euroa hankkeen rakennussuunnitteluun ja töiden käynnistämiseen.

Muutos + 1.285.000 euroa

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan tulot kohtaan

Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 0 euroa.

Muutos -780.000 euroa

Muutosesitys pienentää Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaa yhteensä 505.000 euroa netto.

PÄÄTÖS:Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Khall 15.02.2021 § 46

Tekninen lautakunta käsittelee on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.2.2021.

KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. .

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle ja teki päätösesityksensä:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteenväylän rakentamista jatketaan valmistelun mukaisesti.

2. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi vahvistetaan enintään 2.000.000 euroa.

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan menot kohtaan Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 260.000 euroa hankkeen rakennussuunnitteluun ja töiden käynnistämiseen.

Muutos 1.285.000 euroa

3. Muhoksen kunnan vuoden 2021 investointiosan tulot kohtaan

Kirkkosaarentien kevyenliikenteen väylä (sis. sillan uusimisen) varataan 0 euroa.

Muutos -780.000 euroa

Muutosesitys pienentää Muhoksen kunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaa yhteensä 505.000 euroa netto.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Mikko Kari selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa.

Keskustelun aikana Tapio Siekkinen teki seuraavan esityksen:

Esitän, että Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteen väylän rakentamista ei jatketa valmistelun mukaisesti vaan asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitän myös, että selvitetään voidaanko nykyistä siltaa hyödyntää esim. kevyen liikenteen siltana. Lisäksi tulisi selvittää mahdolliset Traficomien tai muut avustukset kohteeseen tulevaisuudessa.

Esko Jaukka kannatti Siekkisen esitystä.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja rajasi seuraavat puheenvuorot koskemaan asian palautusta.

Jarkko Happonen kannatti asian käsittelyn jatkamista.

Keskustelun palautusesityksestä päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki äänestysesityksen:

Ne, jotka ovat asian palautuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkon kannalla, äänestävät EI.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä yhden ollessa poissa. Äänestystulos liitteenä.

Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan.

PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
